



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
DEZEMBRO DE 2019**

Objeto do Projeto	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor total aplicado até o mês com percentual executado
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULA FRASSINETTI	N. W. B. RIBEIRO	CENTRO DE MUANÁ	FUNDEB/RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	2/2019-001	18/12/2019	14/08/2020	R\$ 1.067.534,30	R\$ 173.701,28 16,27%
PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E VIAS NO MUNICÍPIO DE MUANÁ/PA	AMAZON CAD CONSTRUTORA EIRELI	VIAS NO MUNICÍPIO DE MUANÁ	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO	REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	071/2018 - PM	15/11/2019	12/02/2020	R\$ 1.472.872,19	R\$ 203.738,01 13,83%



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

DEZEMBRO / 2019
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E URBANAS, NO MUNICÍPIO DE MUANÁ/PA,

NOME DO CONTRATADO: CONTRATO 024/2019 - SEDOP – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS NAS 12 REGIÕES DE INTEGRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – LOTE 01 – REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO MARAJÓ.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 024/2019 - SEDOP

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: VÁRIAS RUAS

ORIGEM DO RECURSO: LOTE DO CONTRATO 024/2019 – SEDOP, REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO MARAJÓ.

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 4.515.242,94.

OS PRINCIPAIS: Nº 023/2019

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 11/12/2019 - GESTÃO PASSADA

DATA DO FIM DA OBRA: 10/08/2021.

OS SUPLEMENTOS: Nº. 024/2020 – MUANÁ – VALOR R\$: 4.515.242,94.
DATA: 22/01/2020.

3 KM.

OS SUPLEMENTAR: Nº. 129/2020 – MUANÁ – VALOR R\$: 4.515.242,94.
DATA: 27/07/2020.

3 KM.

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 0

PERCENTUAL EXECUTADO: 32,32% TOTAL

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 0

OBS1: OBRA EM ANDAMENTO.