



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
AGOSTO 2022.**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONCLUSÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA – AMARINO DE ALMEIDA, UNIDADE DE SAÚDE DS FAMÍLIA – RUA NOVA, E UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MANOEL DUARTE DA COSTA) NO MUNICÍPIO DE MUANÁ.

OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONCLUSÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA – AMARINO DE ALMEIDA, UNIDADE DE SAÚDE DS FAMÍLIA – RUA NOVA, E UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MANOEL DUARTE DA COSTA) NO MUNICÍPIO DE MUANÁ.

NOME DO CONTRATADO: FURTHER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 40.883.618/0001-61

MODALIDADE DE ADITIVO: TOMADA DE PREÇO 06/2022

NÚMERO DO CONTRATO: 148/2022.

LOCAL DA EXECUÇÃO: VILA DE SÃO MIGUEL DO PRACUÚBA S/N.

ORIGEM DO RECURSO: DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 1.398.532,69

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 10/06/2022

DATA DO FIM DA OBRA: 10/09/2022

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 942.462,39

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 67,39%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 7,66%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 107.087,67

Prefeitura Municipal de Muaná
CNPJ 05.105.200/0001-22



muana.gov.pa.br
prefeitura.muana@gmail.com



Praça 28 de Maio, 43 - Centro
Muaná - Pará - 68825-000



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

AGOSTO / 2022.

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE 12 (DOZE) SALAS DE AULA NA ESCOLA M. E.
E. F. OSVALDO BRABO DE CARVALHO. - ADITIVO**

OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE 12(DOZE) SALAS DE AULA NA ESCOLA M. E. F. OSVALDO BRABO DE CARVALHO.

NOME DO CONTRATADO: ENGEKROM CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 63.810.097/0001-18.

MODALIDADE DE ADITIVO: TOMADA DE PREÇO - OFICIO

NÚMERO DO CONTRATO: 109/2022.

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: VILA DE SÃO MIGUEL DO PRACUUBA S/N.

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

VALOR TOTAL DO ADITIVO: R\$ 386.603,64

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 01/08/2022

DATA DO FIM DA OBRA: 24/08/2022

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 386.603,64

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 100,00%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 100,00%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 386.603,64

Prefeitura Municipal de Muaná
CNPJ 05.105.200/0001-22



muana.gov.pa.br
prefeitura.muana@gmail.com



Praça 28 de Maio, 43 - Centro
Muaná - Pará - 68825-000



**ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

AGOSTO / 2022.

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE 12 (DOZE) SALAS DE AULA NA ESCOLA M.
E. F. OSVALDO BRABO DE CARVALHO.**

OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE 12(DOZE) SALAS DE AULA NA ESCOLA M. E. F. OSVALDO BRABO DE CARVALHO.

NOME DO CONTRATADO: ENGEKROM CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 63.810.097/0001-18.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO

NÚMERO DO CONTRATO: 109/2022.

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: VILA DE SÃO MIGUEL DO PRACUÚBA S/N.

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 1.353.180,41

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 15/03/2022

DATA DO FIM DA OBRA: 17/08/2022

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 1.353.180,41

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 100,00%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 28,57%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 386.603,64

Prefeitura Municipal de Muaná
CNPJ 05.105.200/0001-22



muana.gov.pa.br
prefeitura.muana@gmail.com



Praça 28 de Maio, 43 - Centro
Muaná - Pará - 68825-000