



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

NOVEMBRO / 2023

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA  
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA  
ESCOLA M. E. F. CIPRIANO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE MUANÁ.**

**OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M. E. F. CIPRIANO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE MUANÁ.

**NOME DO CONTRATADO:** ENGEKROM CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 63.810.097/0001-18.

**MODALIDADE DE ADITIVO:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2023.

**NÚMERO DO CONTRATO:** 141/2022.

**LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** VILA DO JARARACA, ZONA RURAL S/N

**ORIGEM DO RECURSO:** REPASSE OGU MDR 906153 / 2020

**VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 3.704.573,71

**DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 21/08/2023

**DATA DO FIM DA OBRA:** 17/03/2024

**VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 1.315.840,26

**PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 35,52%

**PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 21,63%

**VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 801.365,51

Prefeitura Municipal de Muaná  
CNPJ 05.105.200/0001-22



muana.gov.pa.br  
prefeitura.muana@gmail.com



Praça 28 de Maio, 43 - Centro  
Muaná - Pará - 68825-000



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

NOVEMBRO / 2023.

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M. E. F. HERMES DA COSTA TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE MUANÁ.**

**OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M. E. F. HERMES DA COSTA TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE MUANÁ.

**NOME DO CONTRATADO:** AMORIM SERVIÇOS LTDA CNPJ:  
63.810.097/0001-1824.211.234/0001-46

**MODALIDADE DE ADITIVO:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2023.

**NÚMERO DO CONTRATO:** 140/2022.

**LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** AV. JUSCELINO KUBISTCHEK S/N

**ORIGEM DO RECURSO:** FUNDEB

**VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 3.613.850,67

**DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 21/08/2023

**DATA DO FIM DA OBRA:** 18/03/2024

**VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 295.545,89

**PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 8,18%

**PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 8,18%

**VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 295.545,89

Prefeitura Municipal de Muaná  
CNPJ 05.105.200/0001-22



muana.gov.pa.br  
prefeitura.muana@gmail.com



Praça 28 de Maio, 43 - Centro  
Muaná - Pará - 68825-000



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

NOVEMBRO / 2023

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA M. E. F. GENESIO DOS SANTOS MARTINS, NO MUNICÍPIO DE MUANÁ.**

**OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA M. E. F. GENESIO DOS SANTOS MARTINS, NO MUNICÍPIO DE MUANÁ.

**NOME DO CONTRATADO:** AMORIM SERVIÇOS LTDA CNPJ: 63.810.097/0001-1824.211.234/0001-46

**MODALIDADE DE ADITIVO:** TOMADA DE PREÇO 06/2023.

**NÚMERO DO CONTRATO:** 142/2022.

**LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ESTRADA PEDRO FERREIRA S/N

**ORIGEM DO RECURSO:** FUNDEB

**VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 1.323.334,13

**DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 21/08/2023

**DATA DO FIM DA OBRA:** 18/01/2024

**VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 223.268,70

**PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 16,87%

**PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 16,87%

**VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 223.268,70

Prefeitura Municipal de Muaná  
CNPJ 05.105.200/0001-22



muana.gov.pa.br  
prefeitura.muana@gmail.com



Praça 28 de Maio, 43 - Centro  
Muaná - Pará - 68825-000



**ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**NOVEMBRO / 2023.**

**OBRA: CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ORLA DO MOCAJATUBA  
NO MUNICÍPIO DE MUANÁ.**

**OBJETO DA OBRA: CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ORLA DO MOCAJATUBA NO MUNICÍPIO DE MUANÁ.**

**NOME DO CONTRATADO: ENGEKROM CONSTRUTORA LTDA CNPJ:  
63.810.097/0001-18**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PORTO MOCAJATUBA S/N**

**NÚMERO DO CONTRATO: 424/2022.**

**LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: TV. DR ANTONIO GOMES LIRA Nº 8**

**ORIGEM DO RECURSO: SEDOP**

**VALOR TOTAL: R\$ 4.708.489,79**

**DATA DE INÍCIO DA OBRA: 20/12/2022**

**DATA DO FIM DA OBRA: 20/10/2023**

**VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 1.904.973,69**

**PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 40,46%**

**PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 32,64%**

**VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 1.537.004,51**

Prefeitura Municipal de Muaná  
CNPJ 05.105.200/0001-22



[muana.gov.pa.br](http://muana.gov.pa.br)  
[prefeitura.muana@gmail.com](mailto:prefeitura.muana@gmail.com)



Praça 28 de Maio, 43 - Centro  
Muaná - Pará - 68825-000