

CRONOGRAMA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. BELMIRO LOPES.

ITEM	SERVIÇO	PERÍODO DE EXECUÇÃO																CUSTO TOTAL DO ITEM (R\$)	% DO PREÇO TOTAL
		01° MÊS		02° MÊS		03° MÊS		04° MÊS		05° MÊS		06° MÊS		07° MÊS		08° MÊS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	2,19															44.194,56	2,19%
		44.194,56																	
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00	0,09															1.840,79	0,09%
		1.840,79																	
3	FUNDAÇÕES SAPATAS	70,00	3,39	30,00	1,45													97.840,52	4,84%
		68.488,36		29.352,16															
4	FUNDAÇÃO - VIGAS CINTAMENTO NÍVEL 0,00	30,00	0,51	70,00	1,19													34.381,45	1,70%
		10.314,44		24.067,02															
5	ESTRUTURA - PILARES			75,00	3,40	25,00	1,13											91.597,93	4,53%
				68.698,45		22.899,48													
6	ESTRUTURA - VIGAS - NÍVEL +1.20M	30,00	4,42	70,00	10,32													297.972,56	14,75%
		89.391,77		208.580,79															
7	ESTRUTURA - LAJES					100,00	9,16											185.050,14	9,16%
						185.050,14													
8	PAREDES E PAINÉIS			70,00	3,37	30,00	1,45											97.397,52	4,82%
				68.178,26		29.219,26													
9	REVESTIMENTO DE PAREDE																		
9.1	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO									80,00	6,51	20,00	1,63					164.411,39	8,14%
										131.529,11		32.882,28							
10	PINTURA											50,00	4,26	50,00	4,26			172.209,33	8,52%
												86.104,67		86.104,67					
11	PAVIMENTAÇÃO								35,00	2,62	35,00	2,62	30,00	2,25				151.291,32	7,49%
								52.951,96		52.951,96		45.387,40							
12	COBERTURA					40,00	6,92	60,00	10,37									349.366,54	17,29%
						139.746,62		209.619,92											
13	FORRO								35,00	1,25	35,00	1,25	30,00	1,07				71.970,71	3,56%
								25.189,75		25.189,75		21.591,21							

