



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
NOVEMBRO DE 2018**

<b>Objeto do Projeto</b>	<b>Nome do Contratado</b>	<b>Local de Execução da Obra</b>	<b>Origem do Recurso</b>	<b>Modalidade de Licitação Contratada</b>	<b>Número do Processo Licitatório</b>	<b>Data de Início da Obra</b>	<b>Data de Fim da Obra</b>	<b>Valor Total da Obra</b>	<b>Valor total aplicado até o mês com percentual executado</b>
REFORMA DA ESTRUTURA DA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULA FRASSINETTI	N. W. B. RIBEIRO	CENTRO DE MUANÁ	FUNDEB	TOMADA DE PREÇO	2/2018-001	24/09/2018	24/12/2018	R\$ 119.116,39	R\$ 86.770,31  72,84%