



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
JULHO DE 2019**

| Objeto do Projeto | Nome do Contratado | Local de Execução da Obra | Origem do Recurso | Modalidade de Licitação Contratada | Número do Processo Licitatório | Data de Início da Obra | Data de Fim da Obra | Valor Total da Obra | Valor total aplicado até o mês com percentual executado |
|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULA FRASSINETTI | N. W. B. RIBEIRO | CENTRO DE MUANÁ | FUNDEB/RECURSO PRÓPRIO | TOMADA DE PREÇO | 2/2019-001 | 29/04/2019 | 18/12/2019 | R\$ 1.067.534,30 | R\$ 173.701,28 16,27% |
| PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E VIAS NO MUNICÍPIO DE MUANÁ/PA | AMAZON CAD CONSTRUTORA EIRELI | VIAS NO MUNICÍPIO DE MUANÁ | TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO | REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS | 071/2018 - PM | 03/06/2019 | 15/08/2019 | R\$ 1.472.872,19 | R\$ 42.906,81 2,91% |