



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MARÇO / 2022.

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA M. E. F. DR. JOSÉ MALCHER

OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA M. E. F. DR. JOSÉ MALCHER

NOME DO CONTRATADO: FURTHE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 40.883.618/0001-61

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO

NÚMERO DO CONTRATO: 108/2022.

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: TV. DR ANTONIO GOMES LIRA Nº 8

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 1.130.922,74

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 14/03/2022

DATA DO FIM DA OBRA: 14/07/2022

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 190.910,45

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 16,88%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 16,88%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 190.910,45

Prefeitura Municipal de Muana
CNPJ 05.105.200/0001-22



muana.gov.pa.br
prefeitura.muana@gmail.com



Praça 28 de Maio, 43 - Centro
Muana - Pará - 68825-000