



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MAIO / 2022.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE 12(DOZE) SALAS DE AULA NA ESCOLA M. E. F. OSVALDO BRABO DE CARVALHO.

OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE 12(DOZE) SALAS DE AULA NA ESCOLA M. E. F. OSVALDO BRABO DE CARVALHO.

NOME DO CONTRATADO: ENGEKROM CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 63.810.097/0001-18.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO

NÚMERO DO CONTRATO: 109/2022.

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: VILA DE SÃO MIGUEL DO PRACUUBA S/N.

ORIGEM DO RECURSO: RECURSO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 1.353.180,41

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 15/03/2022

DATA DO FIM DA OBRA: 17/08/2022

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 387.240,68

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 28,62%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 28,62%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 387.240,68

Prefeitura Municipal de Muaná
CNPJ 05.105.200/0001-22



muana.gov.pa.br
prefeitura.muana@gmail.com



Praça 28 de Maio, 43 - Centro
Muaná - Pará - 68825-000