



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
OUTUBRO / 2023.

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE
ESTIVA DE MADEIRA, ILHA MURUMURU, SÃO FRANCISCO DO
JARARACA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUANÁ.**

OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTIVA DE MADEIRA, ILHA MURUMURU, SÃO FRANCISCO DO JARARACA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUANÁ.

NOME DO CONTRATADO: MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI LTDA
CNPJ: 26.916.786/0001-85

MODALIDADE DE ADITIVO: TOMADA DE PREÇO 03/2023.

NÚMERO DO CONTRATO: 43/2023.

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: ILHA MURUMURU, SÃO FRANCISCO DO JARARACA S/N

ORIGEM DO RECURSO: CONVÊNIO 936774 / 2022/ INCRA

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 999.056,61

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 05/02/2023

DATA DO FIM DA OBRA: 04/08/2023

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 598.598,07

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 59,92%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 39,96%

Prefeitura Municipal de Muaná
CNPJ 05.105.200/0001-22



muana.gov.pa.br
prefeitura.muana@gmail.com



Praça 28 de Maio, 43 - Centro
Muaná - Pará - 68825-000



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 399.189,64



Prefeitura Municipal de Muaná
CNPJ 05.105.200/0001-22



muana.gov.pa.br
prefeitura.muana@gmail.com



Praça 28 de Maio, 43 - Centro
Muaná - Pará - 68825-000



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
OUTUBRO / 2023.

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO
ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE MUANA.**

OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE MUANA.

NOME DO CONTRATADO: FURTHER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 40.883.618/0001-61

MODALIDADE DE ADITIVO: TOMADA DE PREÇO 02/2023.

NÚMERO DO CONTRATO: 61/2022.

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: ESTRADA DA RODAGEM S/N

ORIGEM DO RECURSO: REPASSE OGU MDR 906153 / 2020

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 736.757,50

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 24/02/2023

DATA DO FIM DA OBRA: 23/08/2023

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 254.525,99

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 34,55%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 23,87%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 175.847,50

Prefeitura Municipal de Muana
CNPJ 05.105.200/0001-22



muana.gov.pa.br
prefeitura.muana@gmail.com



Praça 28 de Maio, 43 - Centro
Muana - Pará - 68825-000