



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
DEZEMBRO / 2023.

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA
ESCOLA M. E. F. HIPÓLITO BRITO, NO MUNICÍPIO DE MUANA.**

OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M. E. F. HIPÓLITO BRITO, NO MUNICÍPIO DE MUANA.

NOME DO CONTRATADO: ENGEKROM CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 63.810.097/0001-18.

MODALIDADE DE ADITIVO: TOMADA DE PREÇO 07/2023.

NÚMERO DO CONTRATO: 143/2023.

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: RIO PARURU MIRIM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUANA.

ORIGEM DO RECURSO: 1601 – ÓRGÃO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA.

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 2.230.060,78

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 21/08/2023

DATA DO FIM DA OBRA: 17/04/2024

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 917.316,57

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 41,13%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 18,13%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 408.030,61

Prefeitura Municipal de Muana
CNPJ 05.105.200/0001-22



muana.gov.pa.br
prefeitura.muana@gmail.com



Praça 28 de Maio, 43 - Centro
Muana - Pará - 68825-000