



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
OUTUBRO DE 2019**

Objeto do Projeto	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor total aplicado até o mês com percentual executado
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULA FRASSINETTI	N. W. B. RIBEIRO	CENTRO DE MUANÁ	FUNDEB/RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	2/2019-001	29/04/2019	18/12/2019	R\$ 1.067.534,30	R\$ 173.701,28 16,27%
PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E VIAS NO MUNICÍPIO DE MUANÁ/PA	AMAZON CAD CONSTRUTORA EIRELI	VIAS NO MUNICÍPIO DE MUANÁ	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO	REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	071/2018 - PM	03/06/2019	15/11/2019	R\$ 1.472.872,19	R\$ 87.143,84 5,92%