



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SETEMBRO / 2022.

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE ESCOLA COM 11 SALAS DE AULA COM AUDITÓRIO – ESCOLA M. E. F. LUDOVICO, NO MUNICÍPIO DE MUANÁ.**

**OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE ESCOLA COM 11 SALAS DE AULA COM AUDITÓRIO – ESCOLA M. E. F. LUDOVICO, NO MUNICÍPIO DE MUANÁ.

**NOME DO CONTRATADO:** ENGEKROM CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 63.810.097/0001-18.

**MODALIDADE DE ADITIVO:** CONCORRENCIA PUBLICA 02/2022

**NÚMERO DO CONTRATO:** 415/2022.

**LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA RURAL RIO ATUA S/N.

**ORIGEM DO RECURSO:** FUNDEB

**VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 3.719.559,10

**DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 28/08/2022

**DATA DO FIM DA OBRA:** 19/04/2023

**VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 525.680,38

**PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 14,13%

**PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 14,13%

**VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 1525.680,38

Prefeitura Municipal de Muaná  
CNPJ 05.105.200/0001-22



muana.gov.pa.br  
prefeitura.muana@gmail.com



Praça 28 de Maio, 43 - Centro  
Muaná - Pará - 68825-000