



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

JANEIRO / 2023.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE ESCOLA COM 11 SALAS DE AULA COM AUDITÓRIO – ESCOLA M. E. F. LUDOVICO, NO MUNICÍPIO DE MUANÁ.

OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE ESCOLA COM 11 SALAS DE AULA COM AUDITÓRIO – ESCOLA M. E. F. LUDOVICO, NO MUNICÍPIO DE MUANÁ.

NOME DO CONTRATADO: ENGEKROM CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 63.810.097/0001-18.

MODALIDADE DE ADITIVO: CONCORRENCIA PUBLICA 02/2022

NÚMERO DO CONTRATO: 415/2022.

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: ZONA RURAL RIO ATUA S/N.

ORIGEM DO RECURSO: FUNDEB

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 3.719.559,10

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 28/08/2022

DATA DO FIM DA OBRA: 19/04/2023

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 2.409.747,82

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 64,79%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 14,73%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 547.756,29

Prefeitura Municipal de Muaná
CNPJ 05.105.200/0001-22



muana.gov.pa.br
prefeitura.muana@gmail.com



Praça 28 de Maio, 43 - Centro
Muaná - Pará - 68825-000