



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JUNHO / 2023.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE ESCOLA COM 11 SALAS DE AULA COM AUDITÓRIO – ESCOLA M. E. F. LUDOVICO, NO MUNICÍPIO DE MUANA.

OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE ESCOLA COM 11 SALAS DE AULA COM AUDITÓRIO – ESCOLA M. E. F. LUDOVICO, NO MUNICÍPIO DE MUANA.

NOME DO CONTRATADO: ENGEKROM CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 63.810.097/0001-18.

MODALIDADE DE ADITIVO: CONCORRENCIA PUBLICA 02/2022

NÚMERO DO CONTRATO: 415/2022.

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: ZONA RURAL RIO ATUA S/N.

ORIGEM DO RECURSO: FUNDEB

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 3.719.559,10

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 28/08/2022

DATA DO FIM DA OBRA: 19/04/2023

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 3.689.109,46

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 99,18%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 3,81%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 141.576,36

Prefeitura Municipal de Muana
CNPJ 05.105.200/0001-22



muana.gov.pa.br
prefeitura.muana@gmail.com



Praça 28 de Maio, 43 - Centro
Muana - Pará - 68825-000