



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JULHO / 2023.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DA ESCOLA M. E. F. CAP. TURIANO SILVA, RIO ATUÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUANÁ.

OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DA ESCOLA M. E. F. CAP. TURIANO SILVA, RIO ATUÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUANÁ.

NOME DO CONTRATADO: ENGEKROM CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 63.810.097/0001-18.

MODALIDADE DE ADITIVO: CONCORRENCIA PUBLICA 02/2022

NÚMERO DO CONTRATO: 116/2023.

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: ZONA RURAL RIO ATUÁ S/N.

ORIGEM DO RECURSO: FUNDEB

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 466.710,84

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 15/06/2023

DATA DO FIM DA OBRA: 15/09/2023

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 418.698,60

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 89,71%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 89,71%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 418.698,60

Prefeitura Municipal de Muaná
CNPJ 05.105.200/0001-22



muana.gov.pa.br
prefeitura.muana@gmail.com



Praça 28 de Maio, 43 - Centro
Muaná - Pará - 68825-000