



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SETEMBRO / 2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M. E. F. CIPRIANO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE MUANA.

OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M. E. F. CIPRIANO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE MUANA.

NOME DO CONTRATADO: ENGEKROM CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 63.810.097/0001-18.

MODALIDADE DE ADITIVO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2023.

NÚMERO DO CONTRATO: 141/2022.

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: VILA DO JARARACA, ZONA RURAL S/N

ORIGEM DO RECURSO: REPASSE OGU MDR 906153 / 2020

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 3.704.573,71

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 21/08/2023

DATA DO FIM DA OBRA: 17/03/2024

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 490.189,84

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 13,23%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 13,23%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 490.189,84

Prefeitura Municipal de Muana
CNPJ 05.105.200/0001-22



muana.gov.pa.br
prefeitura.muana@gmail.com



Praça 28 de Maio, 43 - Centro
Muana - Pará - 68825-000



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SETEMBRO / 2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE MUANA.

OBJETO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE MUANA.

NOME DO CONTRATADO: FURTHER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 40.883.618/0001-61

MODALIDADE DE ADITIVO: TOMADA DE PREÇO 02/2023.

NÚMERO DO CONTRATO: 61/2022.

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: ESTRADA DA RODAGEM S/N

ORIGEM DO RECURSO: REPASSE OGU MDR 906153 / 2020

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 736.757,50

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 24/02/2023

DATA DO FIM DA OBRA: 23/08/2023

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 78.678,49

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 10,68%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 10,68%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 78.678,49

Prefeitura Municipal de Muana
CNPJ 05.105.200/0001-22



muana.gov.pa.br
prefeitura.muana@gmail.com



Praça 28 de Maio, 43 - Centro
Muana - Pará - 68825-000